



Unione Europea
Repubblica Italiana
Regione Siciliana
STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO
Ex Ordinanza 25/2020
Soggetto Attuatore del Commissario Delegato
Coordinatore della Struttura Tecnica di Supporto



Lavori di: PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA SUDDIVISA IN 21 LOTTI REGIONALI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI PER IL RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA.

LOTTO 17 – SICILIA - CIG: 84449701B5

Lavori per il completamento delle opere civili ed impiantistiche di alcune strutture dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone - Interventi per il completamento del plesso Nuova Area di Emergenza. Intervento 13.01.02.

Impresa: CONPAT SCARL, con sede legale in Roma al Viale Giulio Cesare n. 71, Codice Fiscale e Partita IVA 06044391214, telefono 06.94443933, fax 06.9444157, e-mail: info@conpat.net, pec: conpat@pec.it

Contratto: ACCORDO QUADRO Stipulato con Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario Straordinario per l'Attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemologica Covid-19

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 12 comma 1 del D.M. 49/2018

L'anno **duemilaventitre** il giorno 01 del mese di Febbraio in Palermo, sono convenuti sui luoghi

- Il R.U.P. Ing. Giuseppe Nogara
- Il D.L. Ing. Francesca Buscemi
- Per l'impresa esecutrice AMEC s.r.l. ing. Yuri Festanio
- Per il Policlinico: Ing. Ferdinando Di Giorgi

Visto,

- il verbale di consegna dei lavori del 8/04/2021, redatto secondo quanto previsto dall'art. 5 del

D.M. n. 49/2018, con il quale veniva consegnata l'area in oggetto;

- Il verbale di consegna anticipata del primo piano del plesso di Nuova Area di Emergenza redatto in data 30 Dicembre 2021;
- Il verbale redatto in data 23/11/2022 con il quale si è proceduto ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. n. 207/2020 alla consegna anticipata all'A.O.U.P "Paolo Giaccone" nella persona dell'Ing. Di Giorgi, di alcuni locali al solo fine di procedere con le pulizie di dettaglio, alla sanificazione dei locali ed al montaggio degli arredi;
- Il Verbale di Constatazione di constatazione del 30/01/2023;
- La documentazione di rito.

Effettuati gli accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore, alla presenza del R.U.P., il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Francesca Buscemi

CERTIFICA


ai sensi dell'art. 12 del D.M. n. 49/2018, che in data odierna, i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati, a meno di alcune lavorazioni residuali di piccola entità del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera.

In Particolare si stanno definendo le seguenti lavorazioni:

1. Ultimazione posa in opera di compartimentazione isolatori sismici al piano -1;
2. Sigillatura in corrispondenza della lamiera mandorlata al piano terra all'uscita della camera calda e del vano scala a piano -1.

Ai sensi del comma 1 del medesimo articolo si assegna un termine perentorio di giorni 7 (Mercoledì 8 Febbraio 2023) per l'ultimazione ed il completamento delle lavorazioni di cui ai punti 1 e 2, mentre le lavorazioni di cui ai punti 3 e 4, inizialmente non previste:

3. Camminamenti esterni nel terrazzo di copertura;



4. Ultimazione impianto elettrico locale tac, che verrà ultimato una volta che verrà consegnata la TAC.

Per essere completate le lavorazioni di cui ai punti 3 e 4, si assegna il termine del giorno 03 Marzo 2023, giorno in cui è prevista la consegna della TAC.

Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del predetto certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori.

In ultimo, con il responsabile dell'area tecnica A.O.U.P. Paolo Giaccone, Ing. Ferdinando Di Giorgi, si conviene che la consegna definitiva anticipata ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010 delle aree oggetto di appalto per l'utilizzo, avverrà successivamente all'emissione del NULLA OSTA provvisorio da parte dei collaudatori per le opere impiantistiche nelle more dell'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo finale e nelle more della emissione del Certificato di Collaudo Statico.

I presenti si aggiornano senza ulteriore convocazione per il giorno 08/02/2023 alle ore 12.00 sui luoghi.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il R.U.P. Ing. G. Nogara

Il D.L.: ing. Francesca Buscemi

L'impresa Esecutrice: ing. Yuri Festanio

Per il Policlinico: ing. Ferdinando Di Giorgi

o/o

- L'anno duemilaventitree il giorno 13 del mese di Febbraio in Palermo, sono convenuti sui luoghi
- Il R.U.P. Ing. Giuseppe Nogara;
 - Il D.L. Ing. Francesca Buscemi;
 - Per l'impresa appaltatrice ed esecutrice Ing. Giuseppe Ribaudò;

vista

la nota del rup del 08-02-2023, con la quale l'incontro previsto per il giorno 08-02-2023 veniva postergato al giorno 13-02-2023

accertato

che le lavorazioni residuali dei punti 1 e 2 sono state regolarmente eseguite

accertato altresì

che le lavorazioni residuali dei punti 3 e 4, sono ancora da realizzare, e gli stessi potranno essere ultimati solo ed esclusivamente in data successiva alla consegna della TAC, (cause non imputabili all'impresa esecutrice)

confermano

che i lavori possono sempre essere considerati ultimati alla data del 01-02-2023 ad eccezione di quanto sopra specificato in ordine ai punti 3 e 4 e

pertanto

il rup si riserva di inoltrare ulteriore convocazione per l'accertamento della totale ultimazione dei lavori solo dopo che il direttore dei lavori avrà comunicato allo stesso l'avvenuta consegna e collegamento agli impianti della Tac.

Letto, confermato e sottoscritto

Il R.U.P., ing. Giuseppe Nogara

Il Direttore dei Lavori, ing. Francesca Buscemi

L'impresa appaltatrice ed esecutrice, ing. Giuseppe Ribaudò

*L'anno duemilaventitree il giorno 31 del mese di luglio, i sottoscritti
puri condotti telefonici, si sono recati ai luoghi ed hanno accertato
che anche gli allacciamenti alla TAC di cui ai punti 3 e 4
sono stati realizzati.*

letto, confermato e sottoscritto.

IL RUP
ING. GIUSEPPE NOGARA

IL D.L.
ING. FRANCESCA BUSCEMI